



INFORME DE AVANCE DE OBRA

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023

Torre 4

La empresa Aina, finalizó la obra civil de cañerías de alimentación de energía para subestación de la Cooperativa. Posteriormente la CPE ejecutó las tarteas de cableado para llevar alimentación de energía a la torre.

Torre 7

Se realiza excavación de bases, construcción de bases y troncos de columnas. Avance de bases y columnas en subsuelo: 90 %. También se realiza contención de laterales de excavación que presentan desprendimientos propios del uso del terreno. Se arman además pozos de bombeo para drenar el agua cuando se realizan las excavaciones.

Por otro lado, comenzamos con las vigas de arriostramiento para las columnas que están sobre suelo. Además, se realizó los tabiques de hormigón para el hueco del ascensor.



Visa aérea Torre 7



Tabique hueco Ascensor



Vigas de Arriostre sobre planta baja



Excavación con bases del subsuelo