



INFORME DE AVANCE DE OBRA

MARZO 2024

Torre 7

Durante los meses de enero, febrero y marzo estuvimos abocados a la ejecución de las columnas del sector A y B y C, obteniendo así el 100% de las columnas hormigonadas de la cochera. En el sector A las vigas de arriostramiento de realizaron también al 100%.

Por otro lado, se avanzó con el armado de encofrados, armadura y hormigón H21 del tabique perimetral de la cochera, que a su vez contiene el suelo de terreno. A este mismo tabique realizamos un proceso de impermeabilización donde utilizamos membrana para las uniones de columna-tabique y pintura asfáltica en toda la superficie.

En el sector B comenzamos con el armado de encofrados y armaduras para todas las vigas. También ya se encuentran colocados algunos encofrados de losas. Esta tarea de armado de vigas y losas de la cochera presenta un 30% de avance.



Visa aérea Torre 7 - Cochera



Mensualmente hemos comprado un camión de arena y otro de piedra para poder abastecer de materiales necesarios para la continuidad de obra. Además, se adquirieron palets de cemento, hierros, puntales y tablas. La última inversión fue la compra parcial de hormigón H21 para la losa de la cochera que se planifica para dentro de unos meses y algunas herramientas necesarias para la obra.

El equipo de trabajo de obra cuenta con 22 personas incluyendo el pañolero y el capataz Miguel Ángel Ferreyra. Durante la primera quince del mes de enero, personal de obra se tomó la licencia anual correspondiente.



Tabique de hormigón armado y ejecución de vigas y losas en cochera.

