



INFORME DE AVANCE DE OBRA

JUNIO - JULIO 2022

Torre 4

Tareas de Albañilería:

En la fachada del edificio se finalizaron todas las tareas de sellado de las ventanas, colocación de ventilaciones para los calefactores y ejecución de antepechos.



Fachada TORRE 4

Se finalizó la colocación de pisos y revestimientos en cocinas y baños en todos los pisos, mientras que en planta baja queda pendiente de colocar las mesadas de granito. Durante el mes de Julio se iniciaron los trabajos de colocación de porcelanto en piso de palieres y escaleras.

Con respecto a los contratistas, se realizaron al 100% las tareas de yeso proyectado en todas las plantas de edificio. Por otro lado, la empresa Héctor O Frank realiza el montaje de cielorrasos en el segundo piso dentro de los departamentos y palieres con masilla y cantoneras en esquinas.



Por ultimo informamos que los trabajos en vereda quedaron completados al 100% con la colocación de baldosas en veredas, tomado de juntas y plantación de arbolado urbano. En el próximo mes iniciaremos los trabajos de revestimiento platico exterior y la impermeabilización del ladrillo visto en fachada.



Colocación placas de roca de yeso en cielorraso



Colocación de pisos



Vereda terminada sobre Av. Circunvalación

