



## INFORME DE AVANCE DE OBRA

AGOSTO – SEPTIEMBRE 2022

### Torre 4

#### Tareas de Albañilería:



Fachada TORRE 4

Se finalizó la colocación de las mesadas de granito en todas las cocinas y en los baños las mesadas de Tecno Marmol color withe. Con respecto a los palieres, se encuentran colocados los porcelantos de la terraza, cuarto, tercero, segundo y primer piso. En los próximos días comenzaremos con la colocación en la planta baja. Avance de Tarea: 85%. En los balcones de todos los pisos se realizan las terminaciones de umbrales en ventanas.



Con respecto a los contratistas, se realiza el montaje de cielorrasos en el primer piso dentro de los departamentos y palieres con masilla y cantoneras en esquinas. Avance de Tarea: 60%

Se realizó la aplicación de revestimiento plástico en terraza, lo que incluye el muro de carga interior y las ventilaciones. En el próximo quince días iniciaremos los trabajos de revestimiento plástico exterior en fachada.

Con respecto a la instalación eléctrica, se encuentran cableadas todas las bocas de todos los departamentos y todos los palieres, las próximas tareas a ejecutar con respecto a este rubro serán en el subsuelo y servicios generales. Avance de Rubro: 60%



Colocación placas de roca de yeso en cielorraso



Revestimiento Plástico Exterior



Colocación de pisos

Por ultimo nos encontramos realizando tareas de excavación de zanja para dejar listo el paso de cañerías para la acometida eléctrica de la CPE a la torre.