



INFORME DE AVANCE DE OBRA

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2022

Torre 4



Fachada TORRE 4

Se finalizó la colocación de los porcelantos en planta baja y en los próximos días comenzaremos a armar la estructura para el cielorraso del hall de ingreso. En el subsuelo (cochera) comenzamos con la ejecución de la pintura en losas, tabiques y muros con látex color blanco y un color indicativo en columnas.



Pintura en subsuelo



Colocación de estructura en ingreso

Con respecto a los contratistas, se realiza el sellado con masilla de cielorrasos en el primer y se continua con la colocación de la estructura en planta baja. Avance de Tarea: 70%

Se realiza aplicación de revestimiento plástico en la fachada sobre Av. Santiago Marzo Sur a cargo de la subcontratista Humberto Villalba. Con respecto a la instalación eléctrica, se realiza la colocación de bandejas portables en el subsuelo para realizar las conexiones de servicios generales. Avance de Rubro: 70%.

El carpintero Roberto Mayoral realiza ajuste de las puertas placa y puertas de entrada de los departamentos del cuarto piso, dejando las puertas operativas y con los contramarcos colocados.

En herrería se realizó el portón corredizo de ingreso a la cochera y ya se encuentra operativo al igual que el portón de ingreso que se encuentra en la entrada principal de complejo.



Colocación placas de roca de yeso en planta baja.





Revestimiento Plástico Exterior



Colocación de portones

