

INFORME DE AVANCE DE OBRA


NOVIEMBRE 2025

Torre 7

Se realizó el hormigonado de 20m² de la terraza para construir la sala de máquinas y sala de tanques con hormigón H21 provisto por la empresa TOSCA SUR. Además, se realiza la estructura para los muros de carga (barandas) de la terraza, que serán la contención de ese sector para evitar caídas.



Por otro lado, queríamos informar que diariamente se realiza limpieza de obra para evitar que queden elementos peligrosos que pueden producir accidentes. Además, se realizan limpiezas periódicas en baños, comedor y obradores.



Construcción Estructura sector Terraza






Durante el mes noviembre realizamos los muros exteriores e interiores ya dejando los vanos para ventanas y puertas en planta baja y primer piso completos. Además, comenzamos las tareas en segundo piso adelantado tiempos con respecto a la planificación prevista.

Avance de tarea de mampostería: 35%

El equipo de trabajo de obra cuenta con 26 personas incluyendo el pañolero y el capataz Miguel Ángel Ferreyra. Se realizó compra de ladrillo ladrillos cerámicos de las siguientes medidas: 12/18.

Es un momento clave de la obra para poder avanzar con varios frentes de trabajo, porque en paralelo de levantar mampostería ya podríamos ir revocando las paredes que tendrán ladrillo visto.



Mampostería en Tercer Piso.